

**STUDIO
PETRILLI**



Architetto Salvatore Petrilli

Studio via Montesanto n.37/a 67039 Sulmona (Aq)
tel./fax 0864/55399 cell. 338/3657518
Email: studio.petrilli.s@gmail.com

COMUNE DI ROCCARASO (AQ)

**OPERE DI COMPLETAMENTO DELL'AUDITORIUM FACENTE
PARTE DEL COMPLESSO SCOLASTICO SITO IN VIA MORO E
VIA DANTE NEL COMUNE DI ROCCARASO (AQ)**

COMMITTENTE: COMUNE DI ROCCARASO

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

ELABORATO

**CRONOPROGRAMMA
DEI LAVORI**

**TAVOLA
N.13**

DATA:

Autorizzazioni:

**IL Tecnico
Arch. Salvatore Petrilli**


CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

Nr.	Nome Fase/Descrizione	Durata	Inizio	2018				2019									
				SET	OTT	NOV	DIC	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG			
1	Diagramma di Gantt	210/303	10/09/2018														
2	Allestimento cantiere	6/8	10/09/2018														
3	Massetti in conglomerato cementizio con pompa	5/7	18/09/2018														
4	Strutture verticali ed orizzontali in legno lamellare	5/7	25/09/2018														
5	Muratura in blocchi forati	5/7	02/10/2018														
6	Massetto in conglomerato cementizio (1)	5/7	09/10/2018														
7	Divisori in cartongesso	5/7	16/10/2018														
8	Montaggio controsoffitti in cartongesso	5/7	23/10/2018														
9	Intonaco interno con macchina intonacatrice	5/7	30/10/2018														
10	Pavimenti industriali	5/7	06/11/2018														
11	Pavimenti di varia natura	4/7	13/11/2018														
12	Realizzazione di rivestimenti	5/7	20/11/2018														
13	Posa in opera marmi scale	5/7	27/11/2018														
14	Montaggio ringhiere scala in ferro	5/7	04/12/2018														
15	Montaggio infissi interni in metallo	5/7	11/12/2018														
16	Montaggio infissi interni in legno	5/7	18/12/2018														
17	Impianto elettrico e di terra interno agli edifici	5/7	25/12/2018														
18	Installazione apparecchiature elettriche	5/7	01/01/2019														
19	Completamento impianto elettrico interno	5/7	08/01/2019														
20	Lavori installazione impianto di rilevazione antincendio	13/19	15/01/2019														
21	Impianto idrico sanitario	11/16	03/02/2019														
22	Montaggio idro-sanitari e accessori vari	15/21	19/02/2019														
23	Posa delle apparecchiature igieniche	13/21	12/03/2019														
24	Distribuzione aria	14/21	02/04/2019														
25	Impianto di climatizzazione completo	15/21	23/04/2019														
26	Montaggio corpi radianti ed accessori	15/21	14/05/2019														

Comune di Roccaraso - Prot. n. 5494 del 30-07-2018 - arrivo

Nr.	Nome Fase\Descrizione	Durata	Inizio	2018				2019								
				SET	OTT	NOV	DIC	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG		
27	Impianto ascensore oleodinamico	10/14	04/06/2019													
28	Tinteggiatura pareti e soffitti a rullo/pennello	10/14	18/06/2019													
29	Smobilizzo cantiere	6/8	02/07/2019													

Legenda:

	Intero cantiere
---	-----------------